

松田小学校校舎 建設事業進捗状況について

☎ 教育課 施設管理係 ☎(83)7023

松田小学校校舎建設工事は、令和4年1月の竣工を目指し、工事を順調に進めています。今回は現在の進捗状況についてお伝えします。



完成イメージ図

1階には音楽室や給食調理室、2階に屋内運動場が配置されます。
3つの棟の中では完成状況が早く、外装についてはほぼ完了しています。
今後は内装の木質化工事などを実施します。



屋内運動場棟



特別教室棟

職員室や保健室が配置されるほか、調理実習などで使用する家庭科室、実験などを行う理科室など、各教科の特別教室が配置され、児童の学習環境をサポートする棟です。現在は、枠組みの工事を行っています。

1年生から6年生までの教室が配置されます。
現在は、外観の工事を実施しており、窓枠などのサッシが設置されたりしています。
8月中旬頃から内装の工事が始まる予定です。

普通教室棟



松田小学校校舎建設事業の総事業費については、本紙4月号にてお知らせしたところですが、国からの補助金が増額の見込みとなりましたので、改めてご報告いたします。当初計画からの主な変更点としましては、国からの補助金が9億円の増加見込みとなったため、それに伴い、**地方債が6億3500万円の減と、教育施設建設費(基金など)が600万円の減になり、町の負担が6億4100万円の減となる見込みとなりました。**

▼財源について

(単位:千円)

	総事業費	財 源		
		国や県からの補助金など	地方債	教育施設建設費(基金など)
平成30年12月時(当初計画)(A)	2,896,000	404,000	2,310,000	182,000
			町負担額	2,492,000
令和3年7月時(現行計画)(B)	3,155,000	1,304,000	1,675,000	176,000
			町負担額	1,851,000
差(B)-(A)	259,000	900,000	△ 635,000	△ 6,000
			町負担額	△ 641,000

※各数値は百万円単位となるように四捨五入しています。そのため合計値が一致しない場合があります