

社会資本整備総合交付金

松田町における生活環境の改善と健全な水環境の創出

事後評価

松田町

平成29年12月22日

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成29年2月27日

計画の名称	松田町における生活環境の改善と健全な水環境の創出																																														
計画の期間	平成23年度～平成27年度（5年間）					交付対象	松田町																																								
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																																														
計画の成果目標（定量的指標）	①下水道処理人口普及率を0%（H23）から92%（H27）に増加させる。 ②主要な下水道管渠の調査実施率を0%（H23）から100%（H27）にする。 ③アクションプランの策定率を0%（H26）から100%（H27）																																														
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H23当初)</th> <th>中間目標値 (H25末)</th> <th>最終目標値 (H27末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）</td> <td>86%</td> <td>89%</td> <td>92%</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>86%</td> <td>87%</td> <td>88%</td> </tr> <tr> <td>② 主要な下水道管渠の調査の実施率 調査済み管渠の延長（m）／主要な下水道管渠（m）</td> <td>0%</td> <td>52%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0%</td> <td>47%</td> <td>108%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ アクションプランの策定率</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)	① 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）	86%	89%	92%			86%	87%	88%	② 主要な下水道管渠の調査の実施率 調査済み管渠の延長（m）／主要な下水道管渠（m）	0%	52%	100%		0%	47%	108%		③ アクションプランの策定率	0%	0%	100%			0%	0%	100%	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																																											
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)																																												
① 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）	86%	89%	92%																																												
	86%	87%	88%																																												
② 主要な下水道管渠の調査の実施率 調査済み管渠の延長（m）／主要な下水道管渠（m）	0%	52%	100%																																												
	0%	47%	108%																																												
③ アクションプランの策定率	0%	0%	100%																																												
	0%	0%	100%																																												
全体事業費	合計 (A+B+C)	419百万円 10百万円	A	361百万円 10百万円	B	0百万円 0百万円	C	58百万円 0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	14.0% 0.0%																																					
事後評価（中間評価）																																															
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																																															
事後評価（中間評価）の実施体制						事後評価の実施時期																																									
松田町生活排水処理施設運営審議会（平成29年3月21日実施）において実施 学識経験者6名、受益者3人、公募2人、計11名						平成29年3月21日 公表の方法 松田町ホームページで公表する。																																									
1. 交付対象事業の進捗状況																																															
交付対象事業																																															
A1 下水道事業																																															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考																														
											H23	H24	H25	H26	H27																																
A1-1-1	下水道	一般	松田町	直接	-	汚水	新設	第1-1処理分区・枝線整備（未普及解消）	A=0.4ha A=0ha	松田町						13 0																															
A1-1-2	下水道	一般	松田町	直接	-	汚水	新設	第2処理分区・枝線整備（未普及解消）	A=1.3ha A=0ha	松田町						41 0																															
A1-1-3	下水道	一般	松田町	直接	-	汚水	新設	第3-1処理分区・枝線整備（未普及解消）	A=7.1ha A=0ha	松田町						222 0																															
A1-1-4	下水道	一般	松田町	直接	-	汚水	新設	第3-2処理分区・枝線整備（未普及解消）	A=2.3ha A=0ha	松田町						72 0																															
合計																348 0																															
A2 基幹事業																																															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	港湾種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積・水深等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考																														
											H23	H24	H25	H26	H27																																
A-2	下水道	一般	松田町	直接	-	汚水	新設	第3-1及び3-2処理分区・幹線調査	L=3.9km L=4.4km	松田町						8 6 8																															
合計																6 6																															
A3 基幹事業																																															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	港湾種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積・水深等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考																														
											H23	H24	H25	H26	H27																																
A-3	下水道	一般	松田町	直接	-	汚水	新設	松田町アクションプラン	未普及解消アクションプランの策定	松田町						5 4 5 4																															
合計																4																															
B 関連社会資本整備事業																																															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考																															
										H23	H24	H25	H26	H27																																	
合計																																															

番号	一体的に実施することにより期待される効果						備考								
C 効果促進事業							備考								
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種									
要素となる事業名							事業実施期間(年度)								
事業内容															
市町村名 港湾・地区名							全体事業費 (百万円)								
酒匂川左岸処理区							備考								
C-1-1	下水道	一般	松田町	直接	-	新設		第1-1処理分区・枝線整備	A=0.4ha A=0ha	松田町	H23	H24	H25	H26	H27
C-1-2	下水道	一般	松田町	直接	-	新設	第2処理分区・枝線整備	A=1.3ha A=0ha	松田町						5
C-1-3	下水道	一般	松田町	直接	-	新設	第3-1処理分区・枝線整備	A=7.1ha A=0ha	松田町						36
C-1-4	下水道	一般	松田町	直接	-	新設	第3-2処理分区・枝線整備	A=2.3ha A=0ha	松田町						13
合計														58	
0															

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

## 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		平成25年度から平成27年度までの3年間で社会資本整備計画により管渠施設について、TVカメラによる調査と実施延長4.4mを実施し、長寿命化計画作成のための資料及び下水道としての機能確保と道路陥没や地震時による二次災害防止に努めた。			
II 定量的指標の達成状況	指標①(下水道 処理人口普及率 の割合)	最終目標値	92.00%	目標値と実績値 に差が出た要因	町の財政状況により予定事業より優先順位の高いものを先に行ったため。 また、未普及部分については、開発等の予定がなかった事による。
		最終実績値	88.00%		
	指標②(下水道 管渠の調査実施 率)	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	平成27年度までに実施する汚水管渠の調査については完了し、 平成28年度以降に計画をしていた汚水管渠の調査を一部実施したことにより、当初定めた5年間の 計画数量を超えたため。
		最終実績値	108%		
	指標③(アク ションプランの 策定率)	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	平成27年度にアクションプランを作成し、目標の100%を達成した。
		最終実績値	100%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基幹事業である汚水管整備と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、整備効率が上がり普及率の向上につながった。</li> <li>・ 未整備箇所土地利用計画がなく未整備に終わった。</li> </ul>			
3. 特記事項(今後の方針等)					
・ 継続的に、次期計画においても下水道の整備、普及に努める。					

